

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	Creche - EMEI	DATA : 18/02/2021		BDI : 0,00%
	DESCRIÇÃO:	Pintura da Creche Euza Maria de Carvalho	FONTE	VERSÃO	HORA
	LOCAL:	Rua Cana do Reino 108 - Jdm Nascente do Sol			MES
	CLIENTE:	Prefeitura Municipal			REF.
			COPASA	2021/01 - Base Centro	0,00% 0,00% 02/2021
			SBC	2020/12 - Belo Horizonte	115,71% - 12/2020
			SETOP	2020/09 - Central COM	85,61% 49,52% 01/2021
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	90,64% - 03/2017
			SICRO	2020/07 COM DESONERAÇÃO	- - 12/2020
			SINAPI	2020/12 COM DESONERAÇÃO	85,55% 49,63% 01/2021
			SUDECAP	2020/08 COM DESONERAÇÃO	85,61% - 10/2020
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	PAREDES INTERNAS	12.813,93	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			6.406,97	6.406,96	12.813,93
2	PAREDES EXTERNAS	10.923,36	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			5.461,68	5.461,68	10.923,36
3	TETOS	6.989,77	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			3.494,89	3.494,88	6.989,77
4	PORTAS E GRADES	8.408,15		100,00 %	100,00 %
				8.408,15	8.408,15
5	RUFO/CALHA	8.694,41	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			4.347,21	4.347,20	8.694,41
52.541,10			19.710,75	28.118,87	52.541,10
			19.710,75	52.541,10	