

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA - ETAPA 1					
PROJETO BÁSICO - REVISÃO 01		LOCAL: CARVALHÓPOLIS - TAJÓ			
ITEM	ETAPA/DESCRIÇÃO	FÍSICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,74%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.629,07	R\$ 1.629,07	
2.	ESTACAS E BLOCOS DE FUNDAÇÃO - PLATAFORMA CENTRAL	Físico %	55,97%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 33.326,53	R\$ 33.326,53	
3.	LAJE ADJACENTE AOS BLOCOS - PLATAFORMA CENTRAL	Físico %	9,99%	100,00%	
		Financeiro	R\$ 5.951,13	R\$ 5.951,13	
4.	RAMPAS	Físico %	31,30%	24,40%	75,60%
		Financeiro	R\$ 18.640,20	R\$ 4.548,58	R\$ 14.091,62
TOTAL		Físico %	100,00%	76,34%	23,66%
		Financeiro	R\$ 59.546,93	R\$ 45.455,31	R\$ 14.091,62

Data: 17/06/2024

Eng. Vinícius Nunes Costa - Prefeitura de Carvalhópolis
CREA 1183423/D